



# TASSINARI BILANCE s.r.l.

Costruzione impianti di pesatura:

- Divisione Industriale
- Divisione Agricoltura
- Divisione Ambiente
- Divisione Motori
- Divisione Medicale
- Divisione Servizi

Costruzione impianti di pesatura

ING.



## CERTIFICATO MONTAGGIO - COLLAUDO E ASSISTENZA

N. 35948

Tecnico

Ditta C/2 DEPOSITO LOGISTICO VIA NORONZANI 86 - FUSINA (VE)

Rif.to Commessa: 1/000 TG Referente: SIG. N. MCM DANIELE

Rif.to Ordine Cliente: N. 20650/13 CEL. 334/68 32 037

DATA	ORARIO DI LAVORO				N° TECNICI	ORE VIAGGIO		KM TRASFERTA	
	MATTINO		POMERIGGIO			ORDINARIE	STRAORDINARIE	KM ANDATA	KM RITORNO
	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE					
20/2/13	8 <sup>00</sup>	13 <sup>00</sup>	14 <sup>00</sup>	17 <sup>00</sup>	2	—	4	130	130
27/2/13	8 <sup>00</sup>	—	—	19 <sup>00</sup>	2	—	4	130	130

Note del montatore ESEGUITO TEST TGA 10 x 3 mt  
ESEGUITO COLLAUDO ELETTRICO + STRUTTURALE  
FUNZIONAMENTO BUONO - BILANCE OK

N.B. PORTARE AVO 50 mt x REGALARE  
IL TECNICO

D313/01

Bilico da bollare: — Matricola B02214 Portata 8000 kg Tipo TR 2000

Il nostro marchio di fabbrica applicato sui sigilli di piombo, garantisce la chiusura temporanea in attesa del collaudo dell'ispettore Metrico.

Accettato che l'impianto di pesatura funziona regolarmente, dichiaro che il Vs. tecnico Sig. — ha eseguito il lavoro con completa nostra soddisfazione.

Osservazioni: — IL CLIENTE 11

Firma —

MRC/CMCP - DATA: FEBB. 2012 - REV.03